

绩效目标自评表

项目名称		新洲村道路硬化工程		项目负责人及电话		余正和（13762772375）		
主管部门		乡村振兴局		实施单位		新洲村		
资金情况（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
	年资金总额：	15.14		15.14		100	100%	100
	其中：本年财政拨款	15		15		100	100%	100
	其他资金	0.14		0.14		100	100%	100
年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
巩固提升村级道路基础设施，方便群众交通出行外出务工，改善人居环境				巩固提升村级道路基础设施，方便群众交通出行外出务工，改善人居环境				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
产出指标 (50分)	数量指标	硬化道路长度	15	400米	400米	15		
	质量指标	验收合格率	15	100%	100%	15		
	时效指标	完成及时率	10	100%	100%	10		
	成本指标	补助标准	10	375元/米	375元/米	10		
效益指标 (30)	经济效益指标	方便村民交通出行，外出务工增收	10	100%	100%	10		
	社会效益指标	巩固道路基础设施	10	100%	100%	10		
	生态效益指标	改善人居环境	5	100%	100%	5		
	可持续影响指标	使用年限	5	≥15年	≥15年	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	20	100%	100%	20		
总分			100			100		



2021年新洲村道路硬化工程绩效自评报告

一、专项资金整体实施绩效情况

(一) 专项资金情况

2021年区级预算内基本建设资金到我村15万元，全部为新洲村道路硬化资金。

(二) 专项资金预期目标完成程度

总体目标是在年度内完成河市镇新洲村道路硬化400米，改善我村村级道路环境，方便群众出行。

(三) 专项资金组织管理水平

财政专项资金实行专款专用、专账管理，制定了财政专项资金管理办法、专项资金严格按照财政专项资金管理办法，按因素分配，把好资金关、拨付关、监管关、审计关，严格项目验收。

二、项目单位专项资金使用绩效

(一) 资金落实及支出情况

项目计划投资15.14万元，资金已全部按计划配备到位，资金全部按照规定支出方向支出，与申报计划规定的范围一致，资金全部足额拨付使用到位。



（二）项目实施过程情况

此项目是我村已规划申报的项目，项目实施单位在项目实施期间建立了相关的管理制度，提供了必要项目实施资料，项目验收过程是按规定履行了相关手续。

（三）项目预期目标完成情况

在规定期间内完成了此项目，参与建设的贫困户及群众满意度为百分之百。

三、项目后续工作计划

- 1、加强道路的日常维护工作，确保安全运行。
- 2、继续巩固提升基础设施建设。

